

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 659/2012

č. smlouvy objednatele: 1072/2012

Název díla:

Havárie zdiva v České Kamenici nad pekárnou

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Železný
	tel:606 612 360, e-mail:zelezny@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	LAND spol. s r.o.
	Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	18385958
DIČ:	CZ18385958
zastoupený:	Jánem Solcerem – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ján Solcer – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Ján Solcer – jednatel společnosti
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Rataj
manager stavby:	Lukáš Diviš
bankovní spojení:	tel. č. 724 571 309, e-mail: landsro@seznam.cz
číslo účtu:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem
	451506/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 502 držitelem ŽL vydaného v Ústí nad Labem dne 13 02 2002 pod e.č. 351000-45016-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu dokončení díla

důvody prodloužení termínu plnění díla:

- projednání a realizace víceprací
- výrazně zhoršené klimatické podmínky na konci zimního a v průběhu jarního období roku 2013.

b) změnu ceny díla

vícepráce

- změna technologie realizace zemních prací,
- provádění podpůrných konstrukcí pro speciální zakládání,
- změna provádění speciálního zakládání u mikrozápor č. 18-30,

méně práce

- změna technologie realizace zemních prací,
- zkrácení úseku stavby o 2,8 m.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby 25.10.2012, 8.11.2012, 26.11.2012, 12.12.2012, 22.2.2013 a 10.6.2013.

Mění se bod:

a) ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - původní termín ukončení díla: | 15.07.2013 |
| - nový termín ukončení díla: | 15.08.2013 |

b) ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH		4 869 827,11 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- vícepráce	778 924,61 Kč
	- méně práce	325 761,22 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH		5 322 990,50 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)
- Aktualizovaný závazný finančního harmonogramu postupu plnění díla (příloha č. 2)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne17.-06-.2013

oprávněný zástupce objednatele

V Ústí nad Labem dne.....17.-06-.2013

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

LAND spol. s r.o.
Velká hradební 1025/19
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
DIČ: CZ18385958 IČ: 183 85 958

Ján Solcer
jednatel společnosti
LAND spol. s r.o.