

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

č. smlouvy zhotovitele: 14/3/2012

č. smlouvy objednatele: 481/2012

Název díla:

„OPŠ 08/2010 – Oprava Jílovského potoka v Jílovém, jez za ČS
Benzina – silniční most na Čermnou u č.p.3“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. David Pražák
	tel: 606 756 221, e-mail: prazak@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
Sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondenční adresa, provozovna:	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:	27449416
DIČ:	CZ 27449416
zastoupený:	Vlastimilem Antonovičem – jednatelem
	Martinem Jirkovským - jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Antonovič, Martin Jirkovský
	(každý samostatně)
zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Antonovič
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kesler
manager stavby:	Vlastimil Antonovič
	tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	888444666/5500

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

- vyvolanou vydáním příkazu České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/44/00P/SR01/1208840.001/12/UJU ze dne 22.6.2012 - zakazu stavebních prací. Toto rozhodnutí bylo změněno příkazem České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/44/00P/SR01/1208840.001/12/UJU ze dne 4.9.2012.

V termínu od 22. 6. 2012 do 4. 9. 2012 byly stavební práce přerušeny, stavební kapacity včetně mechanizace přesunuty a zařízení staveniště na pronajatých pozemcích vyklizeno.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k prodloužení doby realizace díla, změně finančního plnění k postupovému termínu a finančního harmonogramu.

b) změnu ceny díla – vícepráce

Cena díla se mění z důvodu vzniklých vícenákladů za zrušení zařízení staveniště, transport mechanizace ze stavby a zpět na stavbu a nutnosti opětovného zařízení staveniště.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla:

Původně:

- Ukončení díla: 28.02.2013
- Postupový termín: 30.11.2012 s finančním plněním 3 047 259 Kč bez DPH

Nově:

- Ukončení díla: 14.06.2013
- **Postupový termín** : 30.11.2012 s finančním plněním 773 151,00 Kč bez DPH

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	3.867.667,50 Kč
z toho investice:	101 013,00 Kč
oprava:	3 766 654,50 Kč
 Dodatek č. 1 - vícepráce	 110.000,- Kč
 Nová celková smluvní cena bez DPH	 3.977.667,50 Kč
z toho investice:	101 013,00 Kč
oprava:	3.876.654,50 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet: vícepráce
- Aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění díla

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dodatek č. 1 se stává účinným ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

31. 10. 2012

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

31. 10. 2012

V Kadani dne

oprávněný zástupce zhotovitele

Bauvant s.r.o. ③

Korespondenční adresa Provozovna Chomutovská 568. 432 01 Kadaň	Sídlo: Nušlova 2286/37 158 00 Praha 5
IČ: 27449416	DIČ CZ27449416

Vlastimil Antonovič
jednatel společnosti
Bauvant s.r.o.



Martin Jirkovský
jednatel společnosti
Bauvant s.r.o.

