

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
č. smlouvy zhotovitele: 1866A10  
č. smlouvy objednatele: 702/2011

Název díla:  
**„Bohušovice nad Ohří – protipovodňová opatření“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988  
**DIČ:** CZ70889988  
**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel  
**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu  
**oprávněný zástupce objednatele:** Ing. Petra Fošumpaurová  
tel: 606 612 966, e-mail: fosumpaurova@poh.cz  
**technický dozor investora:** AZ Consult s. r. o. Ústí nad Labem  
Jan Učen, tel. č. 602146047

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov  
**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**do 30.9.2012:**  
**Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.**  
Dubečská 3238, 100 00 Praha10

**IČ:** 45273910  
**DIČ:** CZ45273910

**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic a.s.,  
č.ú.: 5032769001/2700  
Česká spořitelna, a.s.,  
č.ú.: 994404-440050001/0800  
Československá obchodní banka, a.s.,  
č.ú.: 17446543/0300  
Oberbank AG pobočka Česká republika,  
č.ú.: 7000017891/8040

ING Bank N.V., organizační složka

č.ú.:1000439202/3500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., vložce č. 1518

**od 1.10.2012:**

**Porr a.s.**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

**Korespondenční adresa:** Dubečská 3238, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

**IČO:** 43005560

**DIČ:** CZ43005560 ( plátce DPH )

**Bankovní spojení:**

UniCredit Bank Czech Republic a.s.,

č.ú.: 5032769001/2700

Česká spořitelna, a.s.,

č.ú.: 994404-440050001/0800

Československá obchodní banka, a.s.,

č.ú.: 17446543/0300

Oberbank AG pobočka Česká republika,

č.ú.: 7000017891/8040

ING Bank N.V., organizační složka,

č.ú.:1000439202/3500

**jejímž jménem jednají, resp.**

**kterou zastupují ve věcech smluvních:**

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Ivo Štric, člen představenstva

*(jménem společnosti jednají resp. za společnost podepisují nejméně 2 členové představenstva společně)*

Ing. Josef Dýba, prokurista

Ing. Štefan Havlík, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Jan Syllaba, prokurista

Gabriele Scheibenpflug, prokurista

*(k zastupování společnosti a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou prokuristů)*

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7,  
tel: 606 713 475, e-mail: jangl@psvs.cz

**stavbyvedoucí:** Petr Bárta, autorizovaný technik,  
tel: 725 736 351, e-mail: barta@psvs.cz

Jan Žvachta, technik  
tel: 724112 534, e-mail: zvachta@psvs.cz

*( oprávněn jednat každý samostatně )*

**manager stavby:** Josef Doksanský, vedoucí inženýr OZ,  
tel: 724 372 182, e-mail: doksansky@psvs.cz



společnost Porr a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., vložce č. 1006

( jako nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. )

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu bodu 5.4 a 5.5 „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

#### Jedná se o:

Nezbytně nutnou změnu technického řešení a z toho plynoucí požadavky na změnu ceny:

1) zemní hráze - SO 01.2 + SO 01.4 + SO 01.6

Projekt předpokládal využití část skrytého materiálu zpět do zemních hrází a část na ohumusování. Byly provedeny laboratorní rozborů zemin s tím, že materiál z podorničí vykazuje vysoký podíl organických látek a je do zemních hrází nevhodný. Chybějící materiál do hrází je nutné dovézt ze zemníku. Nedochází však k přetřídění zemin.

2) přeložky závlahového řadu - SO 03.4.

Trasa závlahového potrubí byla změněna tak, aby vedla podél paty zemního valu na základě dle požadavků provozovatele řadu. Byl změněn materiál potrubí z litiny na PE HD.

3) doplnění propustků - SO 01.10a

V daném úseku bylo doplněno odvedení vnitřních vod ze zahrad u RD na základě požadavků majitelů pozemků. Jedná se o dva propustky navrtané skrz ochrannou žb zeď, které budou uzavíratelné šoupaty.

4) chránička plynu - SO 01.4a

Dle požadavku provozovatele plynovodu, který kříží úsek SO 01.4, došlo k doplnění ochrany opláštění na chráničce plynovodu.

5) spodní stavba z mikropilot - SO 01.10b

V projektu byla kolem rohu RD u Staré Ohře navržena jako spodní stavba stěna z převrtávaných velkoprofilových pilot. Z důvodu obtížného přístupu vrtné mechanizace k RD byla navržena pro realizaci v daném úseku spodní stavba z dvou řad mikropilot.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny na kontrolních dnech stavby konaných dne 9. 8. 2012 a potvrzeny zápisem zástupců smluvních stran a projektanta v rámci autorského dozoru stavby do stavebního deníku.

#### Mění se:

5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a opravu všech vad díla částku:

#### Smluvní cena dodatku bez DPH:

- vícepráce 3 210 318,97 Kč
- méně práce 1 280 090,60 Kč

celkem 1 930 228,37 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH: 62 610 508,37 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet
- Harmonogram postupu prací

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.


Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ji podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..2.8..11. 2012

V Praze dne 1.10.2012

### Objednatel

**Povodí Ohře, státní podnik**



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
Investiční ředitel

### Zhotovitel

**Porr a.s.**

**Porr a.s.**

Sídlo: Praha 1, Nové Město  
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00  
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36  
IČO: 48005560

.....  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

.....  
Mag. Alois Janusch  
člen představenstva