

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 3/2010

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotěvice

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Ministerstvo zemědělství –

Pozemkový úřad Trutnov

Horská 5, 541 01 Trutnov

Ing. Josef Kutina, vedoucí oddělení -
ředitel Pozemkového úřadu MZe
Trutnov

Ing. Jiří Kroulík, Ing. Martin Halmo
Komerční banka a.s., Hradec Králové
78-7773690287/0100

00020478/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l 1.:

Adresa:

Právní forma:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, pod č.j. spis.zn. oddíl C, vložka 24660

INGEOS spol. s r.o. (reprezentant
sdružení)

Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

právnícká osoba, kód 112

Ing. Miroslavem Charvátém

Ing. Miroslav Charvát

Ing. Miroslav Charvát , Tomáš Charvát

Reiffeisenbank

944056036/5500

27331083

CZ27331083

Z h o t o v i t e l 2.:

Adresa:

Místo podnikání:

Kontaktní osoba:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, pod č.j. spis.zn. oddíl C, vložka 24660

Ing. Miroslav Charvát

Na Vyhlídce 632, 417 42 Krupka 1

Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

Ing. Miroslavem Charvátém

14875195

CZ5504242590

Uvedení statutární zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle zakládajících
dokumentů svých subjektů jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 uzavřeného v souladu s ustanovením odst. 3 článku XI. smlouvy o dílo č. 3/2010 je změna termínu plnění fakturačního celku 2.6. *Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.*

Původní termín (uvedený v příloze č. 1 smlouvy o dílo č.3/2010
16. 11. 2012

se nahrazuje

nově dohodnutým termínem:
28.2.2013.

III. Odůvodnění dodatku č. 1 smlouvy

Zhotovitel na kontrolním dnu pro KPÚ Chotěvice dne 24. 9. 2012 konstatoval, že z důvodu výstavby cyklostezky, kterou buduje za využití dotací Obec Chotěvice, nemůže pokračovat v dokončení fakturačního celku 2.5. Návrh nového uspořádání pozemků v rámci zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotěvice, neboť část této cyklostezky je na základě vyjádření manažerů stavby cyklostezky z hlediska únosnosti použitelná pro zemědělskou a lesní dopravu. Na základě tohoto vyjádření vyzval Pozemkový úřad Trutnov Obec Chotěvice o vyjádření, zda bude vyžadovat řešení dopravy v dané lokalitě formou cyklostezky s využitím pro zemědělskou a lesní dopravu nebo polních cest v rámci plánu společných zařízení navrhovaného v komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Chotěvice. Zastupitelstvo Obce Chotěvice se následně rozhodlo pro výstavbu cyklostezky s možností přejezdu zemědělskou a lesní mechanizací. Zhotovitel návrhu KPÚ následně geodetickým zaměřením zjistil, že provedená skrývka ornice v trase cyklostezky neodpovídá jemu předané projektové dokumentaci na stavbu cyklostezky a z tohoto důvodu musí přepracovat již podle předané dokumentace na stavbu cyklostezky zpracovaný návrh nového uspořádání pozemků v rámci návrhu komplexní pozemkové úpravy. Přesnou trasu cyklostezky bylo možné zaměřit až 26. 9. 2012. Z tohoto důvodu, který nemohl zhotovitel žádným způsobem ovlivnit, dojde k posunutí termínu dokončení fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, k následnému nezbytnému posunutí termínu předání fakturačního celku 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

V Trutnově 1. 10. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Ing. Josef Kutina

vedoucí oddělení - ředitel
Pozemkového úřadu Trutnov



Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Miroslav Charvát

INGEOS spol. s r.o.

Masarykova 2462/55

415 01 TEPLICE

jednatel společnosti
zhotovitele