

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/006/2013

č. smlouvy objednatele: 483/2013

Název díla:

**„VD Skalka - oprava degradovaných betonů šachet strojovny  
uzávěrů spodních výpustí“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Miroslav Rojt
	tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>adresa:</b>	431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135
<b>IČ:</b>	477 85 977
<b>DIČ:</b>	CZ477 85 977
<b>zastoupený:</b>	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037 Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049 Eduard Malina, stavbyvedoucí
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:                    změnu termínu plnění**

Stavbu nebylo možné zahájit v původně plánovaném termínu z důvodů prodloužení procesu schválení havarijního plánu a činností objednatele při servisu technologie vodního díla.

Změna byla projednána na kontrolním dni stavby konaném 8.8.2013.

**Mění se:**

**ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:	původně	31.08.2013
- Ukončení díla:	nově	21.09.2013

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

29. 08. 2013

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Povodí  
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

28 -08- 2013

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce zhotovitele



Trans-Region-stav s.r.o.  
Březno u Chomutova č.p. 581  
430 01 Chomutov, PS 135  
tel., fax: 474 629 633; DIČ: J42-47785977

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.