

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 313030

č. smlouvy objednatele: 680/2013

Název díla:

„Rekonstrukce mostního objektu na odpadním korytě pod VD  
Chřibská“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ 70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Jan Železný, DiS
<b>bankovní spojení:</b>	tel: 606 612 360, e-mail: zelezny@poh.cz
<b>číslo účtu:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty Děčín a.s.</b>
<b>IČ:</b>	Oblouková 416, 405 02 Děčín 3
<b>DIČ:</b>	25042751
<b>zastoupený:</b>	CZ25042751
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ladislavem Kudrem, místopředsedou
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	představenstva a ředitelem společnosti
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ladislav Kudr
<b>manager stavby:</b>	Pavel Novotný, vedoucí závodu Děčín
	Petr Hajný, tel. č. 608 375 859
	Pavel Novotný, vedoucí závodu Děčín
<b>bankovní spojení:</b>	tel. č. 724 269 622, e-mail: novotny@sam-dc.cz
<b>číslo účtu:</b>	KB a.s.
	2572360297/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1142, držitel ŽL vydaného Okresním úřadem v Děčíně pod e.č350209-3709-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

- prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek neumožňujících pokládku asfaltobetonového krytu komunikace a mostního objektu.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 11.11.2013

**Mění se bod:**

2. Termín provedení díla:

- |                 |         |            |
|-----------------|---------|------------|
| - Ukončení díla | původně | 30.11.2013 |
|                 | nově    | 15.05.2014 |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný harmonogram postupu plnění díla

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 22. 11. 2013 V Děčíně dne 20. 11. 2013

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí  
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik 8  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

