

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

Porr a.s.

-21-

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

**č. smlouvy zhotovitele: 1576A11
č. smlouvy objednatele: 1390/2011**

uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
oprávněný zástupce objednatele: Ing. Petra Fošumpaurová
tel.: 606 612 966, e-mail: fosumpaurova@poh.cz
technický dozor investora: sdružení „HDC + AZC“
pan Jiří Kroupa
tel.: 728 277 342, e-mail: ji.kroupa@quick.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Účastníci sdružení
„Sdružení pro zakázku PPO města Terezín“

1. do 30. 9. 2012:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
se sídlem Dubečská 3238, Praha 10, PSČ 100 00
IČO: 45273910
DIČ: CZ45273910
jejímž jménem jednájí resp., kterou zastupují:

Ing. Antonín Daňa, předseda představenstva
Mag. Alois Janusch, člen představenstva
Ing. Pavel Novotný, prokurista
Ing. Jan Schermer, prokurista
Ing. Pavel Hirsch, prokurista
(dle zápisu v obchodním rejstříku)

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 1518

od 1. 10. 2012:

Porr a. s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00
korespondenční adresa: Dubečská 3238, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

jejímž jménem jedná resp., kterou zastupují:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
 Mag. Alois Janusch, člen představenstva
 Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
 Ing. Josef Dýba, prokurista
 Ing. Pavel Hirsch, prokurista
 Ing. Pavel Novotný, prokurista
 Ing. Jan Schermer, prokurista
 Ing. Jan Syllaba, prokurista
 Gabriele Scheibenpflug, prokurista
 (dle zápisu v obchodním rejstříku)

Porr a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., vložce 1006

(jako nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.) (vedoucí účastník sdružení)

2. GEOSAN GROUP, a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 25671464

DIČ: CZ25671464

jejímž jménem jedná:

Luděk Kostka, předseda představenstva
 Jiří Šalda, člen představenstva
 Ing. Ján Král', člen představenstva
 (dle zápisu v obchodním rejstříku)

GEOSAN GROUP a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 5392

(účastník sdružení)

3. NAVIMOR - INVEST S. A., organizační složka

se sídlem V Závětrí 1036/4, 170 00 Praha 7

IČO: 45770174

DIČ: CZ 45770174

jejímž jménem jedná:

Mgr. Ing. Wieslaw Czarnecki, vedoucí organizační složky

NAVIMOR - INVEST S. A. organizační složka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložce 6904

(účastník sdružení)

Sídlo sdružení „Sdružení pro zakázku PPO města Terezín“ (kontaktní adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou):

do 30. 9. 2012:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10.

od 1. 10. 2012:

Porr a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank, a.s.

Č. účtu:

2107050293/2700

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

případné dodatky ke smlouvě o dílo je
 po 1. 10. 2012

oprávněn podepsat na základě plných mocí, které jsou přílohami smlouvy o sdružení, vedoucí účastník sdružením Porr a. s., tj. jeho statutární orgán – představenstvo:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Štefan Havlík, člen představenstva

(členové představenstva jednají a podepisují dle zápisu v obchodním rejstříku)

- ve věcech technických:
- stavbyvedoucí:
- manager stavby:

Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7 Porr a.s.

Ing. Petr Vašíček

Ing. Petr Kokeš

Telefon: 267 226 115 (Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7, Porr, a. s.)

Fax: 267 226 801 sekretariát VTR Porr a.s.

(dále všichni společně jen „zhotovitel“ na straně druhé),

jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

„Protipovodňová opatření města Terezín“

Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 5.3 a 5.4 „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ na uzavření dodatku č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět díla sjednaný v této smlouvě o dílo o níže uvedené dodatečné práce/činnosti, které bude zhotovitel povinen pro objednatele provést nad rámec prací/činností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo:

Jedná se o:

- nezbytně nutnou změnu technického řešení, která vyvolala úpravu dokumentace pro stavební povolení a z toho plynoucí požadavky na vícepráce nebo méně práce.
- prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů změny technologie u SO 1/31 - Nábřežní zdi levý břeh, nadjezí, kdy bude nutné provádět opravu části nábřežní zdi pod vodou potápěči. Dále doby realizace objektů SO a PS 1/02, SO a PS 1/03 - Výpustná a nápuštná stavidla na základě stavebně historického průzkumu. Dále objektu SO 3/02 – Ochranný val – jih (Východní část města), kdy výrobce cihel šancovek realizuje výrobu tradiční technologií a dodávky cihel pro opravu zdiva budou z důvodu klimatických podmínek obnoveny až během května 2013.

Vymezení dodatečných prací/činností:

1. **SO a PS 1/02, SO a PS 1/03 – Výpustná stavidla a nápuštná stavidla.**

SO a PS 1/02.1, PS 1/02.2, SO a PS 1/03.1 - Úprava historických funkčních nápuštných a výpustných stavidel, hradítek, poklopů, pohybovacích mechanismů a těsnění bočních drážek na základě prováděného stavebně historického průzkumu a požadavku odboru památkové péče na minimalizaci zásahů do původních historických konstrukcí. Nerealizace dřevěných dveří výpustných branek.

SO a PS 1/02.4 – Výpustná stavidla - nápuštné stavítka Litoměřické kotliny – redukce rozsahu rekonstrukčních prací na základě stavu odkryté konstrukce.

SO a PS 1/03.2 – Nápuštná stavidla - výpustné stavítka Bohušovické kotliny - redukce rozsahu stavebních prací na základě požadavku odboru památkové péče.

2. **SO 1/06** – Doplnění vnějšího zemního valu – u shromaždiště XXXVI.
 SO 1/06.1 - vyvolaná investice, doplnění revizní lomové šachty na trase výtlačku kanalizace na základě požadavku provozovatele inženýrské sítě.
3. **SO a PS 1/22** – Hrazení komunikací
 PS 1/22.2 – Hrazení komunikací - Litoměřická brána. Z důvodu nalezené historické klenby při výkopových pracích v místě navrženého základu mobilního hrazení byl na základě požadavku odboru památkové péče posunut základ hrazení v bráně o 3,6 m směrem do města. To znamená vyvolanou investici – hrazení okna a dveří brány 2 mobilními hradíci deskami vyrobenými na míru otvorů. Dále nedošlo k realizaci 1 vstupních a 1 protipovodňových dveří, kdy v rámci navazující jiné stavby bude provedena zazdívka stávajícího prostupu.
4. **SO a PS 1/24** – Bastiony a dělostřelecké střílny
 PS 1/24.2, PS 1/24.4 – nerealizace 4 těsnících gumotextilních vaků z důvodu odsouhlasení náhradního hrazení otvorů 4 hradíci mobilními deskami střílen. SO a PS 1/24. 5 – náhrada 2 gumotextilních vaků z důvodu zazdění otvorů střílen.
 SO 1/24.6 – Bastion VI – průraz u dna příkopu, vyvolaná investice, doplnění šachty s hradítkem (nový PS 1/24.6) na vnitřním okruhu na nalezeném odvodňovacím potrubí.
5. **SO 1/31, SO 1/32, SO 3/31, SO 3/32** - Nábřežní zdi levý a pravý břeh, nadjezí a podjezí.
 SO 1/31 - Nábřežní zdi levý břeh, nadjezí – změna technologie při provádění opravy nábřežní zdi z důvodu zastížení výskytu těžkého záhozu u paty zdi, kdy nešlo provést zaberanění a rozepření štětovnic pro vytvoření jímky v délce 215 m nad jezem. Proto byla část zdi opravena při snížení provozní hladiny jezu v Terezíně na kótu 147,10 m n. m. a zbylé práce na opravě zdi budou provedeny dle provedeného průzkumu specializovanou potápěčskou firmou v rozsahu dle výkazu výměr, který zaručuje protipovodňové opatření.
 SO 1/32, SO 3/31, SO 3/32 – redukce rekonstrukčních prací z důvodu zjištěného dobrého stavu základů zdiva po odstranění nánosů. Nový PS 3/31 – umístění 2 ks zpětných klapek.
6. **SO 3/01** – Ochranná hráz sever – úsek podél nábřeží Ohře.
 SO 3/01.1 - vyvolaná investice, odvodnění areálu potrubím, které vede skrz ochrannou hráz s umístěním hradící šachty na návodní straně hráze na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, kdy byl vlastní stavbou zemní hráze s těsníci clonou přerušen nalezený systém původního podzemního odvodnění (nový PS 3/01.1).
7. **SO a PS 3/51** – Čerpací studny – východní část města.
 Na základě nového přepočtu modelu proudění podzemní vody došlo k redukcí počtu vrtaných studní z 32 na 20 ks, dílčím změnám profilů a vystrojení studní, adekvátnímu snížení počtu čerpadel, záměně typu ponorných čerpadel za čerpadla kalová.

Bližší vymezení těchto dodatečných prací/činností obsahuje příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Důvodem rozšíření předmětu díla jsou skutečnosti, které se vyskytly v průběhu provádění díla, přičemž jejichž zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Výše uvedené rozšíření předmětu plnění bylo odsouhlaseno na kontrolních dnech stavby konaných dne 14. 3. 2013, 4. 4. 2013 a 9. 5. 2013 potvrzeno zápisem z kontrolního dne zástupci smluvních stran a projektanta v rámci autorského dozoru stavby.

Mění se body:

2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla:	původně	30. 6. 2013
	nově	23. 8. 2013

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a nápravu všech případných vad díla částku (bez DPH)

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD bez DPH 135 836 750,00 Kč
Celková cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1 bez DPH 135 739 962,58 Kč

Celková cena prací/činností dle tohoto dodatku č. 2:

Vícepráce 14 437 045,31 Kč
Méněpráce 14 455 219,70 Kč

Nová celková smluvní cena díla bez DPH

(za celý předmět plnění dle uzavřené SOD ve znění dodatku č.1 a tohoto dodatku č. 2)

135 721 788,19 Kč

Cena je pevná, celková a konečná. Bude ji možné upravit pouze v případě změny sazby DPH nebo při správcem programu schválené změně rozsahu předmětu díla.

Při provádění díla bude zhotovitel postupovat dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2 „Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu prací“ (nahrazuje přílohu č. 2 k SOD ve znění dodatku č.1). Tento harmonogram neobsahuje žádný smluvně ujednaný dílčí postupový termín plnění díla, na který se vztahuje bod 14.1.2 „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č.1: Výkaz prací s cenami na provedení dodatečných prací/činností dle tohoto dodatku č. 2 (doplňuje přílohu č. 3 SOD ve znění dodatku č.1)
- Příloha č. 2: Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu prací (nahrazuje přílohu č. 2 SOD ve znění dodatku č.1).

Na důkaz výše uvedeného smluvní strany tímto podepisují tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

30. 05. 2013

V Chomutově dne

V Praze dne 29.5.2013

Objednatel
Povodí Ohře,
státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik 8
Věstevská 4219 Chomutov 430 03
IČ: 00899888 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel

Porr a.s. / V.

Zhotovitel
Účastníci sdružení
„Sdružení pro zakázku PPO města Terezín“

tj.
jménem
PORR a. s.
a
za

GEOSAN GROUP, a. s.
a NAVIMOR - INVEST S. A. organizační složka
(na základě plných mocí, které jsou přílohami
smlouvy o sdružení)

.....
Ing. Antonín Dana
člen představenstva
Porr a. s.

.....
Mag. Alois Janusch
člen představenstva
Porr a. s.

1576A11-2def.doc

