

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 412/2012

Název díla:
„OPŠ 08/2010 – Oprava Kamenice v České Kamenici“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Pavel Sůva tel: 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Y S S E N - spol. s r.o. Areál sp. DHL, 435 14 Litvínov - Záluží 44566565
IČ:	44566565
DIČ:	CZ44566565
zastoupený:	Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Vopelka, ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Suchý
stavbyvedoucí:	Pavel Míka tel. 777 555 489, e-mail: micus.pavel@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	33301491 / 0100

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohody na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu sídla zhotovitele

b) změnu termínu provedení díla

důvody změny termínu plnění díla:

- projednání a realizace víceprací
- nepříznivé klimatické podmínky v jarních měsících
- nutné řešení odlišných geologických poměrů zjištěných při zakládání konstrukcí a nutného statického ověření
- povodňové průtoky 06/2013

c) změnu ceny díla

vícepráce

- z důvodu konstatování havarijního stavu konstrukcí je potřeba úprava rozsahu oprav zdiva v úsecích 7L1 a 7P1.
- realizace oprav zdiva vyvolává potřebu demontáže a zpětného osazení lávky.
- změna technologie zabezpečení záporového pažení z šikmého kotvení na rozepření.
- úprava technického řešení mezi přístupovou komunikací ke stavbě a zásobovací rampou sousedící prodejny.

méně práce

- nerealizování úseku 6P1, 7L2, 7P: 2 po posouzení současného stavu konstrukcí je navrženo jejich komplexní řešení v rámci jiné akce.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby 27.2.2013, 8.4.2013 a 9.5.2013.

Mění se:

a) Sídlo zhotovitele:

původně Areál sp. DHL, 435 14 Litvínov – Záluží
nově Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

b) 2. Termín provedení díla:

- Původní termín ukončení díla 30.06.2013
- Nový termín ukončení díla 27.09.2013

c) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

Cena Dodatku č. 2 bez DPH: vícepráce
méně práce

8 808 566,28 Kč

1 265 107,74 Kč

833 483,48 Kč

9 240 190,54 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 1)
- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 2)


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 17 -06- 2013

oprávněný zástupce objednatele

V Litvínově dne 17 -06- 2013

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

YSSSEN - spol. s r.o. (1)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
Č: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel společnosti
YSSSEN spol. s r.o.