

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 142/2013

č. smlouvy objednatele: 613/2013

Název díla:

„ČS Stranná - revize tabulí nátoků hrubých česlí M 12 a M 13“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina @poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	MONTEP s.r.o.
	U Stadionu 841, 434 01 Most
IČ:	25420216
DIČ:	CZ25420216
zastoupený:	Petrem Schettlem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Schettl
zástupce ve věcech technických:	Pavel Korous
stavbyvedoucí:	Ing. Robert Klement
manager stavby:	Pavel Korous
	tel. č. 602 500 167, e-mail:pavelkorous@montep.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	27-0129660237/0100

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17178

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu ukončení díla vyvolané upřesněním dodací lhůty nového řetězu shrabovacího mechanismu věcně řešeného dodatkem č. 1 smlouvy o dílo.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 04.10.2013.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	15.10.2013
	nově	31.10.2013

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný od dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 11. 10. 2013

V Mostě dne 10. 10. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik [®]
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Petr Schettl
jednatel společnosti
MONTEP s.r.o.



Montep, s.r.o. ^①
U Stadionu 841 • 434 01 MOST
tel./fax: 478 000 824
IČ: 25420216 • DIČ: CZ25420216