

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 10/2013

č. smlouvy objednatele: 735/2013

Název díla:

„VD Kadaň - oprava rozstříkovacích uzávěrů“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail:brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ševčík-vodohospodářská zařízení s.r.o.
	Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice, okres Blansko
IČ:	29200113
DIČ:	CZ29200113
zastoupený:	Radek Ševčíkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Radek Ševčík, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Radek Ševčík
stavbyvedoucí:	Radek Ševčík
manager stavby:	Radek Ševčík
	tel. 728 727 403, e-mail: sevcik@sevcik-vz.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	2252384329/0800

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 65087

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění:

- při montáži a provádění předběžných dílenských tlakových zkoušek rozstřikovacích uzávěrů zhotovitelem se vyskytly nepředpokládané netěsnosti uzávěru. Bylo zjištěno, že příčinou netěsností je rozdíl povrchu původního hadicového těsnění a nového hadicového těsnění. Na základě tohoto zjištění musí být těsnění nahrazeno pryžovým těsnícím profilem z materiálu NBR, které je vyráběno na zakázku. Dodací lhůta (cca 10 dnů) však přímo ovlivňuje termín zpětných montáží s dopadem na termín dokončení díla. Vzhledem k těmto okolnostem a po prověrce provozních podmínek objednatele se z důvodů kvalitního dokončení díla dohodly obě strany na prodloužení termínu dokončení díla.
Změna byla projednána ihned přímou komunikací dle dohody obou stran po zjištění technického problému. Mimořádný kontrolní den stavby nemohl být včas uskutečněn. Plánovaná dílenská přejímka RU a funkční zkouška v dílnách zhotovitele, která je zároveň kontrolním dnem stavby, byla z výše uvedených důvodů zhotovitelem odložena. Přílohou je tedy žádost zhotovitele s odůvodněním
- dořešení specifikace méněprací dle Nálezového protokolu.

Mění se:

ČI. III TERMÍN PLNĚNÍ

- termín ukončení díla:	původně	31. 10. 2013
	nově	14. 11. 2013

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.



V Chomutově dne 31. 10. 2013

V Kotvrdovicích dne 24. 10. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí
Ohře

 Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Ševčík -
vodohospodářská zařízení s.r.o.
IČO: 292 001 13 DIČ: CZ29200113
Tel.: 516 442 045-6 Fax: 516 442 044

Ing. Vlastimír Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Radek Ševčík
jednatel
Ševčík-vodohospodářská zařízení s.r.o.