

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 801/2013

Název díla:

**„RH Přísečnice - oprava zpevněných ploch,  
VD Přísečnice - oprava zpevněných ploch u vstupu do štolý“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail: gaj@seznam.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ronnex s.r.o.</b>
	Na Příkopech 4084, 430 02 Chomutov
<b>IČ:</b>	27266320
<b>DIČ:</b>	CZ27266320
<b>zastoupený:</b>	Miroslavem Husou, jednatelem
	Romanem Rohlou, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Miroslav Husa, jednatel
	Roman Rohla jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Roman Kříž
autorizovaná osoba	Pavel Musil
<b>stavbyvedoucí:</b>	Pavel Musil
<b>manager stavby:</b>	Miroslav Husa
	tel. 608 40 35 65, e-mail: ronnex@volny.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka
<b>číslo účtu:</b>	<b>35-4198700237/0100</b>

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 21568

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

#### Jedná se o: změnu termínu provedení díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.  
Po odstranění části vrchní vrstvy zpevněných ploch byl zjištěn nevhodný podklad pro provedení konstrukce vozovky dle projektové dokumentace a bude třeba provést změny PD.
- nepříznivé klimatické podmínky (nízké teploty) nutnost dodržení technologických postupů při provádění prací (min. požadovaná teplota pro pokládku povrchových vrstev, požadovaná teplota asfaltové směsi atd.) přerušení realizace do doby vhodných klimatických podmínek (jaro 2014).

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 1.10.2013.

#### Mění se:

#### ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| - Ukončení díla: | původně     | 10.10.2013   |
|                  | <b>nově</b> | - do tří týdnů od písemné výzvy objednatele<br>v jarním období roku 2014<br>- ukončení díla nejpozději do 30.06.2014 |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

10. 10. 2013

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Povodí  
Ohře


 Povodí Ohře, státní podnik   
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

10. 10. 2013

V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



Miroslav Husa  
jednatel  
Ronnex s.r.o.