

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O Dílo

č. smlouvy zhotovitele: S-21/2013

č. smlouvy objednatele: 1157/2012

Název díla:

„Prunéřovský potok – PPO EPRU“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Radovan Klíma, místopředseda představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Alexandr Gabor
manager stavby:	Jan Šulc
	tel. č. 777 721 436, e-mail: info@nowastav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, Praha 3
číslo účtu:	2011908021/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny – vícepráce, méně práce

Úprava předmětu díla spočívající v:

- SO 08 změna provedení gabionů – záměna těsnicí fólie za extrudovaný polystyrén
- SO 03 dílčí vyvolané úpravy na armaturní šachtě
- SO 05 úprava rozsahu délky přeložek inženýrských sítí
- SO 07 změna ukotvení konstrukce Jamborova prahu, úprava rozsahu výztuže
- SO 201 změna množství výztuže u mostu v km 6,515 konstatovaná na základě zpracování realizační dokumentace stavby.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby 17.1, 30.5. a 16.7.2013.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH		5 802 186,- Kč
z toho cena za PPO		5 192 338,- Kč
cena za mostek		609 848,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	vícepráce	167 203,- Kč
	méně práce	25 602,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH		5 943 787,- Kč
z toho cena za PPO		5 277 175,- Kč
cena za mostek		666 612,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne15...08... 2013

V Praze dne 14. 08. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz


NOWASTAV
akciová společnost
Malašická 49
130 00 Praha 3

**Prunérovský potok -PPO EPRU
REKAPITULACE DODATKU**

Popis	Měrná jednotka	Cena dle SOD	Přípočet dle dodatku	Odpočet dle dodatku	Cena dle dodatku SOD
REKAPITULACE					
SO 201 Most v km 6,515	Kč	609 848,01	58 000,00	-1 235,67	666 612,34
SO 01 zvýšení koruny LB v úseku km 4,564-5,755	Kč	4 055 055,69	0,00	0,00	4 055 055,69
SO 02 odstranění betonové lávky v km 4,133	Kč	203 115,87	0,00	0,00	203 115,87
SO 03 sanace armaturní komory v km 4,500	Kč	109 682,15	59 592,40	-1 011,24	168 263,31
SO 04 odstranění trubní lávky v km 4,720	Kč	80 496,28	0,00	0,00	80 496,28
SO 05 přeložka inž.sítí v km 5,425	Kč	194 705,61	34 174,15	-2 140,00	226 739,76
SO 06 odstranění silničního mostu v km 5,600	Kč	315 743,84	0,00	0,00	315 743,84
SO 07 limnigraf	Kč	97 780,49	2 775,87	-3 984,44	96 571,92
SO 08 opatření v oblouku v km 6,430-6,500	Kč	135 757,65	12 660,30	-17 230,32	131 187,63
CELKEM BEZ DPH	Kč	5 802 185,59	167 202,72	-25 601,67	5 943 786,64

**CELKOVÉ NAVÝŠENÍ STAVBY
%**

**141 601,05 Kč
2,44 %**


NOVA STAV
akciová společnost
Matešická 49
130 00 Praha 3