

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-6/2012  
č. smlouvy objednatele: 640/2012

Název díla:

„OPŠ 08/2010 – Oprava Panenského potoka v Jítravě; Rekonstrukce  
Panenského potoka v Jítravě“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ 70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Pavel Sůva
	tel: 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>NOWASTAV akciová společnost</b>
<b>Korespondenční adresa:</b>	Malešická 49, 130 00 Praha 3
<b>IČ:</b>	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
<b>DIČ:</b>	00565679
<b>zastoupený:</b>	CZ00565679
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Radovanem Klímou, ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Daniel Grosman, předseda představenstva
<b>stavbyvedoucí:</b>	Radovan Klíma
<b>manager stavby:</b>	Ing. Alexandr Gabor
	Daniel Jindra
	tel. č. 777 721 440, e-mail: info@nowastav.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, Praha 3
<b>číslo účtu:</b>	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

**změnu ceny díla - vícepráce, méně práce**

investice:

- SO 1.3 v úseku č. 3 je nutné odbourat vyčnívající části skály o celkovém objemu 0,25 m<sup>3</sup> z důvodu dosažení návrhové kapacity koryta
- SO 1.2 mezi příčnými profily 33b a 34 došlo po deštích k sesuvu svahu. Řešení stabilizace sesuvu záhozem. Úprava parametrů kamenného zdiva u výšky a tloušťky konstrukce, přidání stabilizačních prahů.
- SO 1.2 zbudování schodů pro odstraňování plávi před krytým profilem

oprava:

- SO 2.4 úprava rozsahu zdiva z důvodu řádného závazání nově provedených konstrukcí na původní opevnění toku.
- SO 2.2 potřeba provedení opravy stávajícího zdiva, z důvodu jeho degradace v období od vyskladnění projektové dokumentace a hrozby jeho bezprostředního zřícení do koryta.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby 14.9.2012, 26.11.2012, 21.5.2013 a 16.7.2013.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>12 679 035,- Kč</b>
z toho rekonstrukce (investice)	4 325 618,- Kč
oprava	8 353 417,- Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH vícepráce	871 199,29 Kč
méně práce	266 094,98 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>13 284 139,31 Kč</b>
z toho rekonstrukce (investice):	4 716 961,76 Kč
oprava:	8 567 177,55 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 16. 08. 2013

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik <sup>®</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

14. 08. 2013

V Praze dne .....

oprávněný zástupce zhotovitele

NOWASTAV  
akciová společnost  
Malešická 49  
130 00 Praha 3

Daniel Grosman  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost

## Jítrava rekapitulace

<b>Rekonstrukce:</b>		
Stavba: SO 1.2 - vícepráce - Oprava Panenského potoka v úseku 2		
Objekt: schody proti sesuvu -PP 34		4 966,95 Kč
Stavba: SO 1.2 Opěrná zeď LK MC "u sesuvu" PP 34		
Objekt : vícepráce - sanace sesuvu záhozem		17 725,62 Kč
Stavba: SO 1.2 - vícepráce - Oprava Panenského potoka v místě sesuvu (okolí řezu 34)		
Objekt : nové práce u sesuvu		625 914,98 Kč
Stavba: SO 1.2 - méněpráce - Oprava Panenského potoka v místě sesuvu (okolí řezu 34)		
Objekt : původní práce u sesuvu		-258 192,92 Kč
Stavba : Jítrava		
Objekt :SO 1.3 dolamování pískovcové skály		929,13 Kč
<b>Rekonstrukce celkem</b>		<b>391 343,76 Kč</b>
<b>Jítrava Oprava</b>		
Stavba: SO 2.2 - vícepráce - Opr:Oprava a rekonstrukce Panenského potoka v Jítravě - "pod kostelem" PP 36		
Objekt:		173 602,46 Kč
Stavba: SO 2.2 - méněpráce - OřOprava a rekonstrukce Panenského potoka v Jítravě - "pod kostelem" PP 36		
Objekt:		-7 902,06 Kč
Stavba: Panenský potok v Jítravě - opěrná zeď LK		
Objekt: SO 2.4 prodloužení na obj 4 o 3 m (horní konec úseku 4)		48 060,15 Kč
<b>Opravy celkem</b>		<b>213 760,55 Kč</b>