

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 75/2013

č. smlouvy objednatele: 841/2013

Název díla:

„VD Kadaň - oprava česlí nátok do SV“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel: 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Potápěčská stanice, veřejná obchodní společnost
IČ:	Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město
DIČ:	47285532
zastoupený:	CZ47285532
zástupce ve věcech smluvních:	Petrem Andrtem, ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Petrem Andrtem, ředitelem
stavbyvedoucí:	Róbertem Zsuzsou, vedoucím střediska
	Ing. Václav Pondělíček, autorizovaný inženýr v oboru
	vodohospodářské stavby
bankovní spojení:	tel. 474 625 207, e-mail: dive@psvos.cz
číslo účtu:	ČSOB, a.s. – pobočka Chomutov
	210353760/0300

zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu A, vložce č. 3467

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

b) změnu ceny díla

Po demontáži česlových polí bylo konstatováno, větší poškození oproti původnímu předpokladu, nerealizovatelnost opravy v souladu se smlouvou o dílo a nutnost úpravy předmětu plnění díla.

vícepráce - změna materiálu horního pole svislých česlí, dodávka nových středních a spodních česlových polí svislých česlí z oceli s pozinkováním.

méně práce - nebude realizována oprava a povrchová úprava středních a spodních česlových polí svislých česlí

Demontáží vznikne větší množství odpadu - šrotu. Ten zůstává i po demontáži majetkem ČR s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik. Objednatel požaduje protokolární uložení odpadu (likvidaci) a poukázání úhrady za výkup odpadu na účet objednatele.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dni stavby 13.09.2013.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	15.10.2013
	nově	25.10.2013

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	945.954,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	485 462,- Kč
- méně práce	169 411,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	1 262 005,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

11. 10. 2013

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

10. 10. 2013

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele

Petr Andrt
ředitel
Potápěčská stanice, veřejná obchodní
společnost

Potápěčská stanice v.o.s.
Opatovická 1659/4 ②
Nové Město, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ47285532, IČ: 47285532
Doručovací adresa:
Čermákova 5656, 430 03 Chomutov

Vícepráce

1/ rozřezání třetích polí svislých česlí (potápěčské práce), včetně vytažení autojeřábem – 2 ks	115 044,00 Kč
2/ dodávka horního pole svislých česlí z AK – 2ks	195 615,00 Kč
3/ dodávka pole svislých česlí z oceli s pozinkováním – 4 ks	168 000,00 Kč
4/ naložení a vodorovné přemístění stávajících česlí a žebříků do kovošrotu (cca 2000 kg)	6 803,00 Kč
CELKEM	485 462,00 Kč

Méněpráce

1/ demontáž stávajících česlových polí svislých	- 2 ks	- 18 766,00 Kč
2/oprava horních česlových polí svislých česlí (obvodový „U“ profil z AK)	- 2 ks	- 126 406,50 Kč
3/ otryskání česlového pole svislých česlí na hodnotu Sa 21/2 a opatření antikorozií úpravou zinkováním ponorem (120 um)	- 3 ks - 6 ks	- 24 238,50 Kč
CELKEM		- 169 411,00 Kč

Celková cena dle SOD **945 954,- Kč**Dodatek vícepráce 485 462,- Kč
méněpráce - 169 411,- Kč**Nová celková cena** **1 262 005,- Kč**