

Dodatek č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/017/2013

č. smlouvy objednatele: 804/2013

Název díla:

„VD Křímov - oprava povrchu koruny hráze“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ 70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

Ing. Miroslava Vondrová

tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manager stavby:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

477 85 977

CZ477 85 977

Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

Eduard Malina

David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

Eduard Malina

Jiří Bureš, tel. 777 745 288

e-mail: j.bures@trsstav.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla vzhledem ke ztíženým podmínkám bourání betonu s vloženou KARI sítí a nutnosti dodržení technologických postupů a lhůt při provádění dilatací, hydroizolací a betonáží.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně	30.08.2014
nově	30.09.2014

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 29. 08. 2014

V Chomutově dne 28 -08- 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Trans-Region-stav s.r.o.
Spořičká 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 400; DIČ: CZ47786977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o