

Dodatek č. 5 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/017/2013

č. smlouvy objednatele: 804/2013

Název díla:

„VD Křímov - oprava povrchu koruny hráze“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Jiří Bureš, tel. 777 745 288
	e-mail: j.bures@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu realizace změn předmětu plnění díla a nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku hydroizolací v měsíci září 2014.

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

- méně práce

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 19.08.2014 a 10.9.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně	30.09.2014
nově	13.10.2014

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	785 900,84 Kč
Cena Dodatku č. 5 bez DPH - vícepráce	96.134,67 Kč
- méně práce	72 753,30 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	809 282,21 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 29. 09. 2014

V Chomutově dne 24 -09- 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o