



## **Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele: 45/2013-14**

**č. smlouvy objednatele: 984/2013**

**Název díla:**

**Rybí přechod Česká Lípa prádelna, ř.km 35,663**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

**IČ:**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**DIČ:**

70889988

**zastoupený:**

CZ 70889988

**zástupce ve věcech smluvních:**

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech technických:**

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

Ing. Pavel Sůva

tel. 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz

**bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:**

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

**IČ:**

Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

**DIČ:**

49904884

**zastoupený:**

CZ49904884

**zástupce ve věcech smluvních:**

Tomášem Paseckým, jednatelem

**zástupce ve věcech technických:**

Tomáš Pasecký, jednatel

**stavbyvedoucí:**

Petr Löffler, výrobní ředitel

**manager stavby:**

Ing. Stanislav Vyskočil

Antonín Hubka

tel. 602 644 136, e-mail: hubka@1jhs.cz

**bankovní spojení:**

ČSOB Liberec

**číslo účtu:**

253520485/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 6208  
držitel ŽL vydaného Okresním živnostenským úřadem v Liberci pod e.č. 350500-41349-01.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

- prodloužení termínu dokončení s ohledem na ovlivnění stavby zvýšenými průtoky a průsaky a nutné přerušení provádění díla v daném období.

Uvedená změna byla projednána na MKD stavby dne 17.09.2014.

**Mění se:**

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

30.09.2014

nově

**31.10.2014**

Ostatní ustanovení Čl. III. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 24. 09. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 22. 09. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Tomáš Pasecký  
jednatel  
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.