

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 201335
č. smlouvy objednatele: 1041/2013

Název díla:

„PD Otovice, truhlárna - snížení stropu a zateplení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
bankovní spojení:	tel. 606 612 559, e-mail: lejsek@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O
IČ:	Černovická 4264, 43303 Chomutov
DIČ:	44567022
zastoupený:	CZ44567022
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil a Ing. Ladislav Červený
zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel společnosti
stavbyvedoucí:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
	Jiří Žemlička, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
bankovní spojení:	tel. 777 760 310, e-mail:zemlicka@vodohospoda.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

Prodloužení termínu dokončení z důvodů projednávání a realizace změn předmětu plnění:

- dílčí úpravy projektové dokumentace u ocelových konstrukcí s vazbou na nové manipulační prostory u dřevoobráběcích strojů,
- zajištění realizace kontaktního zateplovacího systému za vhodných klimatických podmínek.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.01.2014.

Mění se:

Čl. III TERMÍN PLNĚNÍ

- termín ukončení díla:	původně	20.01.2014
	nově	30.05.2014

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 17. 01. 2014

V Chomutově dne 17. 1. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Pavel Škorpil
jednatel společnosti
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.

**Casový harmonogram postupu věcného plnění díla
"PD Otovice, truhlárna - snížení stropu a zateplení"**

Popis prací	Rok 2013				Rok 2014			
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
Legislativa								
Stavební část								
Elektro								
VON								
		145 781 Kč	77 520 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	52 195 Kč

635 496 Kč

Handwritten signature: M. Hájek
Handwritten signature: MALECKÝ PADER