

Dodatek č.1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/023/2013

č. smlouvy objednatele: 1062/2013

Název díla:

„VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ 70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Miroslav Rojt

tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

adresa:

431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135

IČ:

477 85 977

DIČ:

CZ477 85 977

zastoupený:

Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických:

David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

Jiří Bureš, manažer stavby, tel. 777 745 288

Eduard Malina, stavbyvedoucí

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

W

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění

Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění.

Současně je důvodem změny termínu nutnost dokončení části prací a dodávek ve vhodných klimatických podmínkách. Zbývá dokončit část zámečnických konstrukcí vč. zajištění povrchových úprav a spárování stávajícího opevnění na nátok.

Změny byly projednány na kontrolních dnech stavby konaných 20.11. a 5.12.2013

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	31.12.2013
- Ukončení díla:	nově	12.05.2014

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 17 -12- 2013

oprávněný zástupce objednatele




Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele



Trans-Region-stav s.r.o.
Březno u Chomutova č.p. 581
430 01 Chomutov, PS 135
tel., fax: 474 629 633; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.