



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 214 246
č. smlouvy objednatele: 263/2014

Název díla:

**„Odstranění antropogenního znečištění sedimentů v rámci sanace
Bouřlivého potoka a Bíliny: realizace opatření“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	DEKONTA, a.s. Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČ:	25006096
DIČ:	CZ25006096
zastoupený:	Ing. Alešem Pražákem, MBA, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Vaněk, MBA, vedoucí divize SEP
zástupce ve věcech technických:	Mgr. Petr Dosoudil, sanační geolog
stavbyvedoucí:	Ing. Roman Pýcha, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
manager stavby:	Ing. Martin Polák, hydrogeolog tel. 235 522 252, e-mail: polak@dekonta.cz
bankovní spojení:	KB Praha 5
číslo účtu:	1452190217/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12280

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu provedení díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 07.11.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný časový harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla:	původně	28.11.2014
	nově	31.05.2015

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 11. 2014

V Praze dne 24. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva
DEKONTA, a.s.