



Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-9/2014

č. smlouvy objednatele: 262/2014

Název díla:

„Rybí přechod Hřensko, ř.km 0,030 – 0,130“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Daniel Grosman, Radovan Klíma
stavbyvedoucí:	Daniel Grosman
manažer stavby:	Ing. Jiří Střelka
	tel. č. 777 721 439, e-mail: info@nowastav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, Praha
číslo účtu:	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu ukončení díla

s ohledem na přerušení provádění prací v termínu od 14.9.2014 do 22.9.2014 z důvodu zvýšení hladiny řeky Labe a vyhlášení II. SPA na staveništi ve vztahu k povodňovému plánu stavby.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 23.9.2014.

Mění se bod 2: Termín provedení díla:

- Ukončení díla:	původně	30.09.2014
	nově	15.10.2014

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 09. 2014

V Praze dne 29.09.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

8



NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost