

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 724/2013

č. smlouvy objednatele: 682/2013

Název díla:

„Oprava Líseckého potoka v Lísce“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

|  |   |
|--|---|
| <b>Objednatel:</b>                     | <b>Povodí Ohře, státní podnik</b>           |
| <b>IČ:</b>                             | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov             |
| <b>DIČ:</b>                            | 70889988                                    |
| <b>zastoupený:</b>                     | CZ 70889988                                 |
| <b>zástupce ve věcech smluvních:</b>   | Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem    |
| <b>zástupce ve věcech technických:</b> | Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel    |
|  | Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu |
| <b>technický dozor investora:</b>      | Ing. Blanka Všetečková                      |
|  | tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz |
| <b>bankovní spojení:</b>               | Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov      |
| <b>číslo účtu:</b>                     | 9137441/0100                                |

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

|  |  |
|--|--|
| <b>Zhotovitel:</b>                     | <b>LAND spol. s r.o.</b>                       |
| <b>IČ:</b>                             | Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem  |
| <b>DIČ:</b>                            | 18385958                                       |
| <b>zastoupený:</b>                     | CZ18385958                                     |
| <b>zástupce ve věcech smluvních:</b>   | Jánem Solcerem – jednatelem společnosti        |
| <b>zástupce ve věcech technických:</b> | Ján Solcer – jednatel společnosti              |
| <b>stavbyvedoucí:</b>                  | Ján Solcer – jednatel společnosti              |
| <b>manager stavby:</b>                 | Ing. Jaroslav Rataj                            |
|  | Petr Novotný                                   |
| <b>bankovní spojení:</b>               | tel. č. 602 410 216, e-mail: landsro@seznam.cz |
| <b>číslo účtu:</b>                     | ČSOB a.s.                                      |
|  | 451506/0300                                    |

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 502  
držitel ŽL vydaného v Ústí nad Labem 13 02 2002 pod e.č.351000-45016-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

- více a méně práce jsou vyvolány skutečnostmi zjištěnými až v období realizace. Původní konstrukce byly výrazně postiženy povodňovými průtoky v 06/2013,

**vícepráce**

SO 05 – vyvolaná úprava rozsahu dlažeb ve dně, potřeba úpravy založení zdi kotvami a doplnění spárování,

**méně práce**

SO 03 - zmenšení výměr základového zdiva vzhledem k nalezenému skalnímu podloží a vyvolanou úpravu založení opěrných zdí,

SO 04 - zmenšení výměr základového zdiva vzhledem k nalezenému skalnímu podloží a úprava založení opěrných zdí,

SO 07 - vyjmutí celého úseku ze smlouvy o dílo. Daný úsek byl výrazně postižen povodňovými průtoky 06/2013. Došlo k zásadnímu zhoršení stavu původních konstrukcí, které vyvolává potřebu nového uceleného řešení na základě zpracování projektu.

Uvedené změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 4.10.2013, 16.10.2013, 7.11.2013 a 27.1.2014.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Celková smluvní cena bez DPH</b>      | <b>2.514.933,78 Kč</b> |
| Cena Dodatku č. 2 (bez DPH) - vícepráce  | 56.159,52 Kč           |
| - méně práce                             | 161 834,52 Kč          |
| <b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b> | <b>2.409 258,78 Kč</b> |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 02. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik (S)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

26. 02. 2014

V Ústí nad Labem dne .....

oprávněný zástupce zhotovitele

LAND spol. s r.o.  
Valkovské hradební 1025/19  
200 03 ÚSTÍ NAD LABEM  
DIČ: CZ18385958 IČ: 183 85 958

Ján Solcer  
jednatel společnosti  
LAND spol. s r.o.