

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 275/2014

Název díla :

„Podvinecký p., probírka BP v úseku Kryry - silnice E48“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 1305

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ervín Tuháček
	Hraničářská 4569, 430 03 Chomutov
	tel. č. 777 716641,
	e-mail: tuhacek-hubert@seznam.cz
IČ:	65082818
DIČ:	CZ5801150905
stavbyvedoucí:	Eduard Malina, autorizovaný technik
bankovní spojení:	KB Chomutov
číslo účtu:	2118060227/0100

držitel ŽL vydaného MMCV, vznik oprávnění 1.7.2009, pod č.j. OŽÚ-3873-2009-3478-heš/4, č.p.350302/U2009/5124/heš

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek v předchozím období, které neumožnily využití potřebných pozemků cizích vlastníků nutných pro provedení prací. Z tohoto důvodu se ruší také postupový termín 31.12.2014.

Změny byly projednány na jednání dne 19.12.2014 a na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.02.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění

- Ukončení díla: 30.04.2015
 - kácení do 31. 3. 2014
 - úklid do 30. 4. 2014
 - kácení od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015,
 - úklid do 30. 4. 2015,
 - 50% prací bude provedeno do 31. 12. 2014.

Nové znění

- Ukončení díla: 31.01.2016
 - kácení do 31. 3. 2014
 - úklid do 30. 4. 2014
 - kácení od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015,
 - úklid do 30. 4. 2015,
 - kácení od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015,
 - úklid do 31. 1. 2016

Ostatní ujednání bodu Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 04. 2015

V Chomutově dne 15. 04. 2015

oprávněný zástupce objednatele

 Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

oprávněný zástupce zhotovitele

 Ervín TUHÁČEK HUBERT
Hraničářská 4569, CHOMUTOV
Tel./fax: 474 651 744
IČ: 65082818 ②
DIČ: CZ5801150905

Ervín Tuháček
Hraničářská 4569
Chomutov 430 03