

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2014

č. smlouvy objednatele: 562/2014

Název díla:

„VD Kamenička, dopadiště přelivu – LB zed' - havárie“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
DIČ:	477 85 977
zastoupený:	CZ477 85 977
zástupce ve věcech smluvních:	Eduardem Malinou jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Eduard Malina
stavbyvedoucí:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
manager stavby:	Eduard Malina
	Stanislav Karlík, tel. 608 074 049
	e-mail: s.karlik@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu změny technologického postupu oproti projektové dokumentaci, dále přerušení prací z důvodu hydrologických a klimatických podmínek a z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 25.09.2014.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	30.09.2014
	nově	20.10.2014

Ostatní ustanovení Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 09. 2014

V Chomutově dne 30. 09. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

 Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz


Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.