

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo nám. 45, 28030 Kolín
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín
Ing. Jitka Málková
Zástupce vedoucího pobočky
tel. 321 744 386
Ing. Jitka Málková
tel.: 321 744 269
Česká národní banka
3723001/0710
01312774 / není plátce

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa :

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

V technických záležitostech oprávněn jednat :

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ

DIČ :

Agroplan, spol. s r.o.
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4
Ing. Schlichterová Marie
Ing. Schlichterová Marie
Ing. Schlichterová Marie
ČSOB Praha 4
31405/300
48110141
CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. ve znění dodatků č. 1 až č. 4 (dále jen smlouva) .Skutečnosti související s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě byly projednány na kontrolním dnu , který se na zakázce konal dne 24.9.2014. K vystavenému soupisu nároků byly vlastníky uplatněny četné připomínky, které bylo nutné projednat a také návrhu pozemkové úpravy, který byl vlastníkům předložen k projednání byly uplatněny četné připomínky. Návrh musí být přepracován a předpokládá se časová náročnost jeho odsouhlasení bez zavinění zhotovitele. Smluvní termín je také potřeba upravit vzhledem k časově náročnému a složitému probíhajícímu šetření neznámých účastníků řízení, které provádí pozemkový úřad.

Bylo dohodnuto, že bude změněn termín odevzdání díla u fakturačního celku :

- **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.** Původní termín zhotovení fakturačního celku : 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **30.6.2015.**
- **2.6. Odevzdání kompletní dokumentace návrhu .** Původní termín zhotovení fakturačního celku : 2.6. Odevzdání kompletní dokumentace návrhu do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **30.10.2015.**

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 25.09.2014

SPU 467299/2014

listy: 2 přílohy 3
druh:



spuess567485d1

- **3.3. Geometrické plány na vyznačení věcného břemene** . Původní termín zhotovení fakturačního celku : 3.3. Geometrické plány na vyznačení věcného břemene do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **2 měsíců od výzvy objednatele, protože se jedná dle čl. III. Odst. 3 bodu 3.3. o součást DKM.**
- **4. Změna katastrální hranice.** Původní termín zhotovení fakturačního celku : 4. Změna katastrální hranice do 1.10.2014 se mění na termín plnění do **30.10.2015.**

Články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne 24.9.2014

V Praze dne.. 24.9.2014

Za objednatele

Za zhotovitele

AGROPLAN

spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

tel.: 241 431 675, IČO: 48110141


.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí pobočky

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Kraj by pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobocna Kolín
Karlovo náměstí 45
280 30 Kolín

2


.....
Ing. Schlichterová Marie
jednatel společnosti