

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/014/2014

č. smlouvy objednatele: 733/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 – Kamenickošenovský p. v Kam. Šenově
(1,400 – 1,690)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Jiří Bureš
	tel. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a sjednání postupového termínu s finančním plněním pro rok 2014.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 3.10.2014, 20.10.2014 a 5.11.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Ukončení díla: 30.11.2014

Nové znění:

Ukončení díla: 30.04.2015


Postupový termín: 30.11.2014 s finančním plněním 1 210 000,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 19. 11. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.