

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 146/029
č. smlouvy objednatele: 773/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 –Kamenickošenovský p. v Kam. Šenově
(2,319 – 2,850)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ SANACE a.s.
IČ:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	25033514
zastoupený:	CZ25033514
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., statutárním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Irena Militká, obchodní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Lukáš Svoboda, prokurista a výrobní ředitel
manažer stavby:	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
	tel.č.: 724 038 188; email: schwarzer@azsanace.cz
bankovní spojení:	ČSOB a.s.; Ústí nad Labem
číslo účtu:	129211415/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu ukončení díla

z důvodu termínových prodlev při vyřizování administrativy pro přeložku STL plynovodu (vyřizování smluv a následných požadavků vlastníka produktovodu pro zpětný propoj), které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 28.07.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily prodloužení termínu ukončení díla.

Mění se Čl. III.:

Původní ukončení díla: 31.08.2015

Nový termín ukončení díla: 31.10.2015

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 05. 08. 2015

oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Ústí nad Labem dne 03. 08. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele


Ing. Jiří Zavoral, CSc.
statutární ředitel
AZ SANACE a.s.

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ22500044 05