

## Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 899/2014

Název díla:

„VD Klášterec, trámce provizorního hrazení - obnova nátěrů“

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Tomáš Jor,
	tel: 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>M.T. PLUS s.r.o.</b>
	Blatenská 1099, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	25048406
<b>DIČ:</b>	CZ25048406
<b>zastoupený:</b>	Črep Milan, jednatel
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Črep Milan, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Črep Milan
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Oldřich Koblížek
<b>manažer stavby:</b>	Črep Milan
	tel. 777 170 404, e-mail: crep.m@seznam.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	785589160287/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložka č. 15046  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu provedení díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 12. 11. 2014.

**Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více prací.**

**Mění se:**

**a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:

původně

30.11.2014

nově

15.12.2014

**b) Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH**

**472 356,00 Kč**

Cena Dodatku č. 2 bez DPH - vícepráce

66 550,00 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH**

**538 906,00 Kč**

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana. 27. 11. 2014

V Chomutově dne 27. 11. 2014

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

**Povodí Ohře, státní podnik** (8)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70689988 DIČ: CZ70689988  
web: www.poh.cz

Črep Milan  
jednatel  
M.T. PLUS s.r.o.



**M. T. PLUS s.r.o.**  
Blatenská 1099  
430 01 CHOMUTOV  
IČO: 25048406  
DIČ: CZ25048406