

## **Dodatek č. 1 ke**

# **S M L O U V Ě   O   D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 911/2014

Název díla:

**„Rekonstrukce soc. zařízení - PŘ - budova A;  
Výměna dveří v budově A“**

### **ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                     | <b>Povodí Ohře, státní podnik</b>           |
| <b>IČ:</b>                             | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov             |
| <b>DIČ:</b>                            | 70889988                                    |
| <b>zastoupený:</b>                     | CZ70889988                                  |
| <b>zástupce ve věcech smluvních:</b>   | Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem    |
| <b>zástupce ve věcech technických:</b> | Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel    |
|                                        | Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu |
| <b>technický dozor investora:</b>      | Tomáš Jor                                   |
|                                        | tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz        |
| <b>bankovní spojení:</b>               | Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov      |
| <b>číslo účtu:</b>                     | 9137441/0100                                |

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                     | <b>Ronnex Group, s.r.o.</b>                |
| <b>IČ:</b>                             | Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6 |
| <b>DIČ:</b>                            | 02492245                                   |
| <b>zastoupený:</b>                     | CZ02492245                                 |
| <b>zástupce ve věcech smluvních:</b>   | Romanem Rohlou, jednatelem                 |
| <b>zástupce ve věcech technických:</b> | Roman Rohla, jednatel                      |
| <b>stavbyvedoucí:</b>                  | Roman Kříž                                 |
| <b>manažer stavby:</b>                 | Pavel Musil                                |
|                                        | Roman Rohla                                |
|                                        | tel. 775 141 014, e-mail: info@ronnex.cz   |
| <b>bankovní spojení:</b>               | Komerční Banka, Chomutov                   |
| <b>číslo účtu:</b>                     | 107-5301940277/0100                        |

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 218865

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu provedení díla**

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

**- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

**- méně práce**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Uvedené změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 23.9.2014, 15.10.2014 a 20.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

**Mění se:**

**a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
| - Ukončení díla: | původně | 28.11.2014 |
|                  | nově    | 17.12.2014 |

**b) Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková smluvní cena bez DPH</b>      | <b>3 110 642,72 Kč</b> |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce    | 755 864,83 Kč          |
| - méně práce                             | 610 914,94 Kč          |
| <b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b> | <b>3 255 592,61 Kč</b> |

Ostatní ustanovení Čl. III., Čl. IV. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

27.11.2014  
V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele

27.11.2014  
V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70809988 DIČ: CZ70809988  
www.poh.cz



Roman Rohla  
jednatel  
Ronnex Group, s.r.o.