

# Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1/021/2014

č. smlouvy objednatele: 969/2014

Název díla:  
„Klíšský potok, ř. km 0,256-0,448 (Ústí nad Labem) - oprava  
opevnění“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Josef Hečko
	tel. 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>IČ:</b>	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
<b>DIČ:</b>	477 85 977
<b>zastoupený:</b>	CZ477 85 977
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Eduardem Malinou jednatelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Eduard Malina
<b>stavbyvedoucí:</b>	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
<b>manager stavby:</b>	Eduard Malina
	Michael Hössner
	tel. 777 745 660, email: m.hossner@trsstav.cz

<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

W

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu ukončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla a zajištění koordinace prací s navazující stavbou jiného zhotovitele.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.06.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:	původně	24.07.2015
	<b>nově</b>	<b>15.09.2015</b>

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

- 3. 07. 2015

V Chomutově dne .....

V Chomutově dne - 3. 07. 2015 .....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



**Trans-Region-stav s.r.o.**  
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③  
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

