

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/021/2014

č. smlouvy objednatele: 969/2014

Název díla:
„Klíšský potok, ř. km 0,256-0,448 (Ústí nad Labem) - oprava
opevnění“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel. 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
DIČ:	477 85 977
zastoupený:	CZ477 85 977
zástupce ve věcech smluvních:	Eduardem Malinou jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Eduard Malina
stavbyvedoucí:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
manager stavby:	Eduard Malina
	Michael Hössner
	tel. 777 745 660, email: m.hossner@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.06.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	5.402.133,30 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 3 bez DPH – vícepráce	415.468,40 Kč
- méně práce	454.649,69 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	5.363.132,01 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

24. 08. 2015
V Chomutově dne

24. 08. 2015
V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

TRANS-REGION-STAV s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47705977

Eduard Malina
jednatel
TRANS-REGION-STAV s.r.o.