

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 2014/120
č. smlouvy objednatele: 1220/2014

Název díla:

„VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce + elektropřípojka“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
DIČ:	44566760
zastoupený:	CZ 44566760
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislavem Lesákem – jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
stavbyvedoucí:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
manager stavby:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844-441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení množství prováděných prací a vzhledem k nutnosti dodržení technologických lhůt.

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby dne 27.1., 26.2., 8.4. a 27.4.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

31.05.2015
30.06.2015

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	4 094 418,- Kč
z toho:	
VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce	3 999 809,- Kč
VD Otvice, výtokový objekt - elektropřípojka	94 609,- Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - vícepráce	493 947,- Kč
- méně práce	127 950,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	4 460 415,- Kč
z toho:	
VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce	4 365 806,- Kč
VD Otvice, výtokový objekt - elektropřípojka	94 609,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 29. 05. 2015

V Chomutově dne 28.5.2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.