

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 186/2015

Název díla:
„PKP IV, uklidňovací objekty - odstranění tlumících prvků“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
bankovní spojení:	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
IČ:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
DIČ:	25410946
zastoupený:	CZ25410946
zástupce ve věcech smluvních:	Josefem Rindošem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Josef Rindoš, jednatel
stavbyvedoucí:	Richard Malý
	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
manažer stavby:	Milan Venhauer, tel. 728 204 835
bankovní spojení:	e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz
číslo účtu:	Raiffeisen Banka a.s.
	111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu dokončení díla

S ohledem na provádění konstrukcí v období vysokých letních teplot v r. 2015 si objednatel vyžádal provedení zkoušek pevnosti betonu. Při daných zkouškách bylo u části betonových konstrukcí vyhodnoceno nedosažení plných projektovaných parametrů. Zhotovitel se zavázal uvést betonové konstrukce do souladu s technickými parametry projektové dokumentace. Zhotovitel nenárokují navýšení ceny díla. Obě smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny za vhodných klimatických podmínek v r. 2016.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 03.12.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ


Ukončení díla:	původně	31.10.2015
	nově	do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele k provedení prací
		- ukončení díla nejpozději do 30.06.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 23. 12. 2015


oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 15. 10. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele



Josef Rindoš
jednatel
RRR spol. s r.o.