



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 28/04/2014

č. smlouvy objednatele: 571/2014

Název díla:

„VT Ašský p. – revitalizace, ř.km 0,000 – 3,930“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Miroslav Rojt, tel. 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

se sídlem:

Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

korespondenční adresa, provozovna

Chomutovská 568, 432 01 Kadaň

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

zastoupený:

Vlastimilem Antonovičem, jednatelem

Martinem Jirkovským, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Vlastimil Antonovič, jednatel

Martin Jirkovský, jednatel

(každý jedná samostatně)

zástupce ve věcech technických:

Vlastimil Antonovič

stavbyvedoucí:

Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr

manager stavby:

Vlastimil Antonovič

tel. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

888444666/5500

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány při kontrolních dnech stavby konaných dne 29.10.2014, 5.11.2014 a 4.12.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla:

původně
nově

29.05.2015
26.06.2015

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH (SO 01.1; SO 01.2)	6 852 731,27 Kč
REZERVA (5%)	342 636,56 Kč
<u>celková smluvní cena (stavba + rezerva)</u>	<u>7 195 367,83 Kč</u>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	
- vícepráce	817 134,42 Kč
- méně práce	465 847,95 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (SO 01.1; SO 01.2)	7 204 017,74 Kč
REZERVA (5%)	342 636,56 Kč
Celková smluvní cena (stavba + rezerva)	7 546 654,30 Kč

Ostatní ustanovení bodů č. 2. a 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

19. 03. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

17. 03. 2015

V Kadani dne

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik [®]
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Korespondenční adresa
Provozovna:
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ: 27449416

Sídlo:
Našilova 2286/37
158 00 Praha 5
DIČ CZ27449416

3

Vlastimil Antonovič
jednatel
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský
jednatel
Bauvant s.r.o.