

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: P2015202018
č. smlouvy objednatele: 224/2015

Název díla:

„PVN II výustní objekt VO II - revize šoupat M 13, M 14“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
IČ:	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
DIČ:	25572881
zastoupený:	CZ25572881
	Petrem Holečkem,
	předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
zástupce ve věcech technických:	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
stavbyvedoucí:	Ing. Karel Kadula
manažer stavby:	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
	tel. 774 307 709,
	e-mail: jiri.rumpa@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
číslo účtu:	17047913/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 2572
držitel ŽL vydaného OÚ Opava pod e.č. 370200-212805/01 a 370200-2118934/02
a ŽL vydaného MěÚ Kravaře pod e.č.370212-1324-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla předjednána na 2. mimořádném kontrolním dnu stavby (Dílenská prohlídka šoupěte M14) 01.07.2015 a následně technicky upřesněna v Nálezové zprávě č. 2 a jejích přílohách.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	916 210,- Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	224 050,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 140 260,- Kč

Ostatní ujednání bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

18. 09. 2015
V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

17. 08. 2015
V Kravařích dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele


ARMATURY Group a.s.
Provozovna
Nádražní 129
747 22 Dolní Benešov 2/110



Petr Holeček
předseda představenstva
ARMATURY Group a.s.

