

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 303/2015

Název díla:

„ČS Stranná - revize tabulových uzávěrů vtoku a hrubých česlí pro
čerpadla M 14 a M 15“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	OÚREKO s.r.o. Elektrárna Ledvice, Osada 141, Chudeřice, 418 01 Bílina
IČ:	63145456
DIČ:	CZ63145456
zastoupený:	Ing. Pavlem Záhorcem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Záhorec, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Vilém Ledvína, jednatel
stavbyvedoucí:	Ing. Petr Klimeš
manažer stavby:	Martin Vích tel. 777 724 037, e-mail: oureko.vich@volny.cz
bankovní spojení:	KB Bílina
číslo účtu:	826990207/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 9148

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Uvedená změna byla projednána na kontrolní dílenské prohlídce demontovaných dílů dne 05.-06.06.2015.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

	původně	31.07.2015
nově		31.08.2015

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

- 1. 07. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele




Povodí Ohře, státní podnik [®]
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Ledvicích dne ... 30.6.2015

oprávněný zástupce zhotovitele

O Ú R E K O s.r.o.
OPRAVY - UDRŽBA - REKONSTRUKCE
 ZARÍZENÍ ENERGETIKY

Ing. Pavel Záhorec
jednatel
OÚREKO s.r.o.