

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 303/2015

Název díla:

„ČS Stranná - revize tabulových uzávěrů vtoku a hrubých česlí pro
čerpadla M 14 a M 15“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	OÚREKO s.r.o.
IČ:	Elektrárna Ledvice, Osada 141, Chudeřice, 418 01 Bílina
DIČ:	63145456
zastoupený:	CZ63145456
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Záhorcem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Záhorec, jednatel
stavbyvedoucí:	Vilém Ledvina, jednatel
manažer stavby:	Ing. Petr Klimeš
	Martin Vích
	tel. 777 724 037, e-mail: oureko.vich@volny.cz
bankovní spojení:	KB Bílina
číslo účtu:	826990207/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 9148

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Uvedené změny byly projednány na kontrolní dílenské prohlídce demontovaných dílů dne 05.-06.06.2015 a MKD 05.08.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

31.08.2015

nově

30.10.2015

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

698 000,- Kč

Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce

272 710,- Kč

- méně práce

77 500,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

893 210,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 31. 08. 2015

V Ledvicích dne 26. 8. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 53
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz



ÓUREKO S.r.o.
OPRAVY - ÚDRŽBA - REKONSTRUKCE
ZARÍZENÍ ENERGETIKY

Ing. Pavel Záhorec
jednatel
ÓUREKO s.r.o.