

## Dodatek č. 1 ke

# S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 177/2015

Název díla:

„Chomutovka – probírka břehových porostů“

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>M.T. PLUS s.r.o.</b>
	Blatenská 1099, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	25048406
<b>DIČ:</b>	CZ25048406
<b>zastoupený:</b>	Milanem Črepem, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Milan Črep
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Milan Črep
<b>stavbyvedoucí:</b>	Horník Lubomír
<b>manažer stavby:</b>	Črep Milan
	tel. 777 170 404, e-mail: crep.m@seznam.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	785589160287/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 15046

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek, při kterých nedošlo k obrostům pařezů a nebylo možné provést postřik pařezů proti zmlazení na listovou plochu výmladků.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 2.5.2016.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**


- Ukončení díla:	původně	31.05.2016
	nově	na písemnou výzvu objednatele dva týdny před zahájením prací. Doba provádění prací je 4 týdny. - ukončení díla nejpozději do 29.07.2016.

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 25. 05. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 25. 05. 2016

oprávněný zástupce zhotovitele

Milan Črep  
jednateli  
M.T. PLUS s.r.o.

M. T. PLUS s.r.o.  
Blatenská 1099  
430 01 CHOMUTOV  
IČO: 25048406  
DIČ: CZ25048406