

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Stanoviště na Moravě**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Tel./fax:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno-venkov
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov
+420 547 103 433/+420 547 103 430
Ing. Miroslava Priessnitzová
+420 547 103 426
brno.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka a.s., Na Příkopě 28, Praha
3723001 / 0710
01312774 / CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Tel/Fax:
E-mail:
ID DS:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b), 638 00 Brno
Ing. Luděk Strítecký
ČSOB, a. s.
372520453/0300
41601483 / CZ 41601483
+420 533 033 999/+420 533 033 961
ludek.stritecky@agroprojekt.cz
784cctd

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3 mění následovně.

I.

Čl. V., VI., v příloze č.1, která je nedílnou součástí SoD se mění takto:

S ohledem na rozpracovanost návrhu komplexní pozemkové úpravy, s přihlédnutím k dopadům rozsáhlých změn v legislativní regulaci procesu pozemkových úprav, jak vyplývají z platnosti nového občanského zákoníku, z nového katastrálního zákona, změn v zákoně o poz. úpravách a zejména změn zavedených prováděcí vyhláškou 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav, se posouvá termín odevzdání fakturačních celků 2.5. a 2.6. následovně:

2.5. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ se mění a to z termínu 6.3.2014 na 30.8.2014,

2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“ se mění a to z termínu 6.6.2014 na 30.11.2014.

II.

Čl. III., 3. Ucelená část, bod 3.3., se doplňuje takto:

Fakturační celek 3.3. „Postup realizace KoPÚ“, bude obsahovat mapu plánu společných zařízení zakreslenou v novém mapovém díle (DKM) v měřítku 1:5000.

III.

Čl. VIII., odst. 5, první věta se mění takto:

Splatnost jednotlivých faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne: 19. 02. 2014

Za objednatele:



Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

V Brně dne: 19. 2. 2014

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO

S.T.O.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti