

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo objednatele č. D952160019, zhotovitele č. 11-6131-0100

na akci: MVN Libuň, odstranění nánosů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu 103914702/0300

Telefon: 495088111

Fax: 495088782

E-mail: labe@pla.cz

č. akce: 139160005

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131

Ing. Radek Veselý (HIP)

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Číslo účtu: 1700041/0100

Telefon: 261102242

E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160019 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|--|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: | do 13. 5. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 30. 6. 2016 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 30. 11. 2017 |

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- | | |
|--|-----------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: | do 13. 5. 2016 |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: | do 30. 9. 2016 |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 30. 11. 2017 |

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny termínu ukončení výkonu inženýrské činnosti jsou zdlouhavé termíny při vyřizování agendy dotčených úřadů státní správy bránící zajištění potřebných povolení, neboť i přes řádné a včasné rozeslání žádostí o potřebná vyjádření zůstávají některé bez odpovědi.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **30. 06. 2016**

29 -06- 2016
V Praze, dne

V zastoupení

Ing. Pavel Řehák

2. zástupce - technický ředitel

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlicho 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

za zhotovitele

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4