

Dodatek č. 1 ke

SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: 500/2015

č. smlouvy objednatele: 7/2016

Název díla:

RH Přísečnice, hala lóhně – obklad fasády

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
bankovní spojení:	Michal Gaj
číslo účtu:	Tel 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	PEXTRA stavební spol. s r.o.
IČ:	Jiráskova 2935, Chomutov 43003
DIČ:	47780274
zastoupený:	CZ47780274
zástupce ve věcech smluvních:	Karel Pekárek, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Karel Pekárek, jednatel
stavbyvedoucí:	Miloslav Mattis
manažer stavby:	Tomáš Kollár
bankovní spojení:	Tomáš Kollár, e-mail: pextra@seznam.cz
číslo účtu:	tel. 474 624 151, mobil 777 200 376,
	KB Chomutov
	20301441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 3812, držitelem ŽL vydaného OÚ Chomutov pod e.č. 350301-16485

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn a realizace předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 10.6.2016 a 12.7.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

31.07.2016
31.08.2016

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	752 400,20 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	80 500,72 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	832 900,92 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

29. 07. 2016

V Chomutově dne


V Chomutově dne 29.7.2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Karel Pekárek
jednatel
PEXTRA stavební spol. s r.o.


STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
JIRÁKOVÁ 2938
430 03 CHOMUTOV
☎ 0396 / 26005, 25906
FAX 0396 / 25806