

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Hana Konvičná, ředitelka

Ing. Květoslava Poledníková, p. Ivo Češek,
referenti

KB Opava

22431-821/0100

00020478

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

ČSOB, a.s.

372520453/0300

41601483 / CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bocanovice je změna termínu části 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Fakturační celek 1.4. byl k 30.4.2012 zpracován v rozsahu, který byl upřesněn požadavky vlastníků a dotčených účastníků řízení. Současný rozsah prací nevyčerpal předpokládané měrné jednotky (MJ) uvedené ve smlouvě. Praxe ukazuje, že v průběhu dalšího zpracování návrhu vznikají odůvodněné požadavky na změnu hranice obvodu pozemkových úprav, ať již z podnětu vlastníků pozemků nebo z důvodu vyřešení problému ve veřejném zájmu., což je důvodem pro úpravu termínu plnění této části díla.

2. Podle Schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací a o projednání změny termínu plnění ze dne 17.5.2012 byly v rámci fakturačního celku 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území k 30.4.2012 skutečně provedeny práce v následujícím rozsahu:

	skutečnost	dle SoD
- vyšetření obvodu upravovaného území, vč. ZPMZ a geom. plánů	183 MJ	190 MJ
- stabilizace lomových bodů	174 MJ	560 MJ

a v tomto rozsahu bude provedena dílčí fakturace.

3. Případné další nezbytné úpravy obvodu řešeného území, avšak maximálně v rozsahu stanoveném pro fakturační celek 1.4. ve smlouvě o dílo, budou provedeny nejpozději v termínu **do 31. 3. 2013.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 17.5.2012

Za objednatele:



.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu
Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT P60
s.r.o.
Slavičtova 1b 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel