

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Meclov** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová
Adresa: **Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Helenou Krausovou**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Helena Krausová**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Renáta Valdmanová**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s..**
Číslo účtu: **2450615001/5500**
IČ/DIČ: **72274433/ CZ 7056022215**
Telefon: **377235556**
E-mail: **Krausova@pukv.cz**

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná termínem voleb do zastupitelstva Obce Meclov a z toho plynoucím termínem svolání veřejného jednání zastupitelstva, které bude až

po původním termínu plnění. V souladu s Čl. XI bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly o změně plnění termínu u FC 2.1 z původního 31.10.2014 na termín 30.11.2014.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 23/2011 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DHP (20%) celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	434	400,-	173 600,-	208 320,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	434	50,-	21 700,-	26 040,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	434	50,-	21 700,-	26 040,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	434	600,-	260 400,-	312 480,-	30.6.2012
						Cena s DHP (21%) celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	^{100b} m	139	1 300,-	180 700,-	218 647,-	28.2.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	^{100b} m	36	1 300,-	46 800,-	56 628,-	28.2.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	1 000,-	1000,-	1 210,-	28.2.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	424	100,-	42 400,-	51 304,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	2	300,-	600,-	726,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	425	200	85 000,-	102 850,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH						833 900-
2.	Návrhové práce						

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	424	600,-	254 400,-	307 824,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	424	500,-	212 000,-	256 520,-	30.4.2015
Návrhové práce (2.1. – 2.2.) v Kč bez DPH							466 400,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	424	200,-	84 800,-	102 608,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	425	500,-	212 500,-	257 125,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) v Kč bez DPH							297 300,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	833 900,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	466 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	297 300,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 597. 600,-
DPH v Kč	330 722,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 928. 322,-

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 30.10.2014
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 nám. Gen. Píky 8
 326 00 Plzeň

Ing. Helena KRAUSOVÁ
 geodetické a projekční práce
 Jiráskovo nám. 31
 326 00 PLZEŇ

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatel společnosti

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice