

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 720/2016

Název díla:

**VD Stanovice - výměna rychlouzávěrné klapky vodárenského
potrubí**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	MONTEP s.r.o.
IČ:	U Stadionu 841, 434 01 Most
DIČ:	25420216
zastoupený:	CZ25420216
zástupce ve věcech smluvních:	Petrem Schettlem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Petr Schettl, jednatel
stavbyvedoucí:	Miloslav Linhart, výrobní ředitel
	Ivan Entlich, autorizovaný technik v oboru
	technologická zařízení staveb
manažer stavby:	Miloslav Linhart, výrobní ředitel, tel. 724 171 666,
	e-mail: miloslavlinhart@montep.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	27-012986027/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 17178

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu manažera stavby dodavatele

b) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

c) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

d) změnu platebních podmínek

Vzhledem ke změně termínu ukončení díla se mění platební podmínky tak, aby umožnily zhotoviteli vystavit dílčí daňový doklad za provedené práce,

e) doplnění Čl. VI. Sankce

zohlednění nově sjednaného dílčího postupového termínu plnění díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.09.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nabídkovou cenu dodatečných prací.

Mění se:

a) manažer stavby: Tomáš Hellmich, projektový manažer,
tomashellmich@montep.cz

b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně 30.11.2016

nově 10.03.2017

Postupový termín 31.12.2016 prostavěnost min. 880 tis. Kč

c) Čl. IV CENA

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 911 700,- Kč

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

- Technická pomoc 78 500,- Kč
- Realizace na stavbě 88 200,- Kč

Klapka včetně čidel a montážní vložky 745 000,- Kč

Cena dodatečných prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH 490 600,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 1 402 300,- Kč

- Technická pomoc 153 100,- Kč
- Realizace na stavbě 172 791,- Kč

Klapka včetně čidel a montážní vložky 1 076 409,- Kč

d) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původně:

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a převímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
4. Pokud bude objednatelem výjimečně převzato dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, dodavatel vystaví dílčí fakturu za provedené práce nejvýše do 95% celkové smluvní ceny, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

nově:

2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
3. Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.
4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne obdržení.
5. Po odsouhlasení soupisu je dodavatel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
6. Odsouhlasený soupis provedených prací je dodavatel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.
7. Dílčí faktury budou vystaveny dodavatelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Původně bod 7.- 9. nově číslován jako bod 9.-11.

e) Čl. VI. SANKCE doplněn o bod:

12. Pokud bude dodavatel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 3., Čl. V, Čl. VI. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 23. 11. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.keh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Mostě dne 18. 11. 2016

oprávněný zástupce dodavatele



Montep, s.r.o. ①
U Stadionu 841 • 434 01 MOST
tel./fax: 476 000 324
IČ: 25420216 • DIČ: CZ25420216

Petr Schettl
jednatel
MONTEP s.r.o.

