

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 036/2015

č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla:

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

AVE-servis, spol. s r.o.

Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice

60875585

IČ:

DIČ:

CZ60875585

zastoupený:

Miroslavem Doleželem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Doležel, jednatel

zástupce ve věcech technických:

Miroslav Doležel

stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Pudil

manažer stavby:

Leo Lappy

tel. 603 503 848, e-mail: info@ave-servis.cz

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2109265474/2700

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 15.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

Ukončení díla:	původně	30.11.2016
	nově	30.04.2017

nové doplněno:

Postupový termín: 31.01.2017

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků do původního stavu včetně přístupové komunikace.

Nově doplněn bod 12.:

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

- 5. 12. 2016

V Chomutově dne

V Českých Budějovicích, dne 21.11.2016

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce dodavatele



Povodí Ohře, státní podnik 
Sazničova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
Tel.: 385 310 053, OR: KS ČB C/4175 (3)
E-mail: info@ave-servis.cz



Miroslav Doležel
jednatel
AVE-servis, spol. s r.o.