

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160009

na akci: Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 229040002

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **G-Consult spol. s r.o.**
Adresa sídla: Ostrava – Přívoz, Trocnovská 794/9, PSČ 702 00

Statutární orgán: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel
Ing. Michal Kofroň, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Kofroň, jednatel
Zástupce pro věci technické: RNDr. Věra Tížková

IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
Číslo účtu: 19-6355720207/0100
Telefon: 597430911
E-mail: tizkova@g-consult.cz

(dále jen jako zhotovitel)

Z důvodu zjištěného v průběhu zajišťování služby, který nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160009 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3 Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 1. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 28. 2. 2017

Zdůvodnění změny termínu

Z důvodu požadavku orgánů ochrany přírody - Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí ze dne 25. 1. 2017 na zapracování kompenzačních opatření vyplývajících z Biologického hodnocení lokality do projektové dokumentace pro územní řízení, požádal zhotovitel o posunutí konečného termínu na 28. 2. 2017. Aktualizaci projektové dokumentace může zajistit pouze zpracovatel projektové dokumentace a teprve následně je možno dokončit finalizaci Předmětu díla dle bodu 2.2. této smlouvy o dílo zhotovitelem.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160009 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 31. 1. 2017

V Ostravě, dne 30. 1. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 9/794 2
702 00 Ostrava - Přívoz



.....
za zhotovitele
Ing. Michal Kofroň
jednatel