

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 738/2016

číslo smlouvy dodavatele: H16-048

Název díla:
**„Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká
- Dolní Nábřeží“ – DSJ**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	HG partner s.r.o.
IČ:	27221253
DIČ:	CZ27221253
zastoupený:	Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Vrzák
zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Dvořák -projektant
dodavatele zastupuje:	Ing. Jaroslav Vrzák
	tel. 246082015, e-mail: hgp@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly
číslo účtu:	435084389/0800

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2016 z důvodu změny požadavků na řešení nábrežní opěrné zdi, u níž dojde ve dvou úsecích k navýšení .

V rámci SOD se doplňují či mění.

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Část původního znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):	31.03.2017
Ukončení díla (po schválení v IK):	28.04.2017

Část nového znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):	28.04.2017
Ukončení díla (po schválení v IK):	31.05.2017

ČI. V. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**
558.000,-- Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla, tj. navýšení o 23 100,00 Kč bez DPH a činí **celkem:**

581 100,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Úvalech dne.....

oprávněný zástupce dodavatele

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel společnosti
HG partner s.r.o.