

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160079
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119160103, 219150015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**
Adresa sídla: Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 566 01
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Tměj
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Číslo účtu: 341302664/0600
Telefon: 465423691 - 2
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160079 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119160103 MVN Mlázovice, odstranění nánosů

I. etapa – DSJ: do 31. 12. 2016

II. etapa – IČ: do 31. 03. 2017

III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

219150015 MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – DUR: do 31. 08. 2016

II. etapa – IČ: do 31. 10. 2016

III. etapa-DSP + IČ..... do 31. 03. 2017

IV. etapa - DPS..... do 30. 04. 2017

VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

119160103 MVN Mlázovice, odstranění nánosů

I. etapa – DSJ: do 31. 12. 2016

II. etapa – IČ: do 15. 09. 2017

III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

219150015 MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – DUR: do 31. 08. 2016

II. etapa – IČ: do 30. 06. 2017

III. etapa-DSP + IČ..... do 15. 09. 2017

IV. etapa - DPS..... do 15. 10. 2017

VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínů je problematické a zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků potřebných pro realizaci a deponaci sedimentů. Vydání povolení realizace stavby *MVN Mlázovice, odstranění sedimentů* nebylo možné zajistit z důvodů průtahů nalezení potřebných ploch orné půdy k uložení sedimentů. První jednání se Zemědělskou akciovou společností Mlázovice a odeslání písemných podkladů pro účel nalezení vhodné parcely pro uložení sedimentů proběhlo 08. 12. 2016. Zároveň bylo jednáno i s obcí Mlázovice. Souhlasné stanovisko pro uložení sedimentů od Zemědělské akciové společnosti Mlázovice bylo získáno až 10. 3. 2017. Dalším faktorem byly průtahy ve vydání souhrnného stanoviska místně příslušného odboru životního prostředí, kdy žádost byla podána dne 20. 1. 2017 a souhrnné stanovisko bylo vydáno až 17. 03. 2017. Souhrnné stanovisko navíc ukládá povinnost požádat o stavební povolení (stavbu nelze jen ohlásit).

U akce *MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla* nelze podat žádost o vydání stavebního povolení, neboť dosud není vydané územní rozhodnutí. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí byla podána dne 08. 12. 2016 a uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Důvodem byla skutečnost, že smlouvy o právu provést stavbu se podařilo s vlastníky uzavřít koncem měsíce listopadu 2016 a dne 08.12.2016 jsme obdrželi stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Do dnešního dne nebylo rozhodnutí o umístění stavby – územní rozhodnutí vydáno. Bez tohoto dokumentu nelze pokračovat v dalších činnostech.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termínů akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160079 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne **07. 04. 2017**

ve dne

.....


za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele
ING. JAROSLAV JANOUŠEK
JEDNATEL

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

