

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160061
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119150012, 219150028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrudim III., Píšťovy 820, PSČ 537 01
Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura
Zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Eichler
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Městský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Číslo účtu: 272199033/0300
Telefon: 469682303-05
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu projekčních prací a zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160061 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119150012 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř.km 2,210 - 8,590

I. etapa – DSJ: do 30. 09. 2016

II. etapa – IČ: do 31. 12. 2016

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

č. akce 219150028 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce koryta, ř.km 2,210 - 8,590

I. etapa – DUR: do 31. 08. 2016

II. etapa – IČ: do 31. 12. 2016

III. etapa – DSP + IČ: do 30. 03. 2017

IV. etapa – DPS: do 15. 05. 2017

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119150012 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř.km 2,210 - 8,590

I. etapa – DSJ: do 30. 09. 2016

II. etapa – IČ: do 31. 05. 2017

IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

č. akce 219150028 Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce koryta, ř.km 2,210 - 8,590

I. etapa – DUR: do 13. 03. 2017

II. etapa – IČ: do 31. 07. 2017

III. etapa – DSP + IČ: do 31. 10. 2017

IV. etapa – DPS: do 15. 12. 2017

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2019

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínů je skutečnost, že u akce *Radechovka, Horní a Dolní Radechová, rekonstrukce koryta, ř. km 2,210 - 8,590* došlo k výrazné změně projekčních prací oproti investičnímu záměru. V průběhu zpracování projekčních prací byl shledán mnohonásobně větší počet stromů, které budou muset být pokáceny. Z tohoto důvodu bude nutno zajistit dendrologický průzkum, který je možné provádět během vegetačního období. K další změně projekčních prací došlo v úseku, ve kterém bylo počítáno pouze s pokácením stromů a odstraněním kořenů a neměly zde být provedeny žádné další práce. Následkem kácení však dojde k destabilizaci přilehlého svahu a bude nutná jeho sanace.

Dalším důvodem změny termínů u obou akcí je zdlouhavé a komplikované projednávání s vlastníky pozemků nutných pro realizaci prací. S prioritním vlastníkem došlo k dohodě, respektive k podpisu smlouvy o právu provést stavbu až dne 27.03.2017 a v tentýž den byla na místně příslušný úřad podána žádost o povolení k realizaci akce *Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava koryta, ř. km 2,210 - 8,590*.


Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termínů akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160061 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne **25. 04. 2017**



.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V dne

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ®

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....
za zhotovitele

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

