

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160077
Evidenční číslo zhotovitele: ZPSD-02-2016-0065
Číslo stavby objednatele: 229080011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sdružení Kutřín 2016**
Vedoucí společník: **ŠINDLAR s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Telefon: 495402560
E-mail: info@sindlar.cz

Další společník: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82
IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Telefon: 771161198

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatelka
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Kaplan
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Číslo účtu: 267632832/0300
Telefon: 495402560
E-mail: info@sindlar.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160077 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2. a 3.3.

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|--|---|
| I. etapa – DSP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| II. etapa – DBP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| III. etapa – IČ | do 90 dnů od ukončení I. a II. etapy |
| IV. etapa – DPS | do 210 dnů od nabytí právní moci stavebního či stavebních povolení |
| V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31.12.2020 |

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2021**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- | | |
|---|--|
| I. etapa – DSP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| II. etapa – DBP | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| III. etapa – IČ | do 90 dnů od písemného oznámení objednatele o ukončení majetkoprávního vypořádání |
| IV. etapa – DPS | do 210 dnů od nabytí právní moci stavebního či stavebních povolení |
| V. etapa -Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31.12.2021 |

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínu dokončení výkonu inženýrské činnosti je problematické, komplikované a časově náročné majetkoprávní projednávání. Z hlediska stavu majetkoprávní přípravy stavby byly vykoupeny všechny pozemky pod budoucí hrází poldru. Bohužel z důvodu nesouhlasu některých vlastníků pozemků, trvale dotčených revitalizací Martinického potoka, s jejich výkupem, a nesouhlasu části vlastníků se zřízením věcného břemene – služebnosti roz-

livu, v případě vlastníků pozemků v zátopě poldru, bylo nutno podat návrhy na časově velmi náročný proces vyvlastnění ve veřejném zájmu. Procesem vyvlastnění musí být řešena i omezení vlastnického práva exekučním řízením. Prodloužení dokončení procesu majetkoprávního vypořádání celé stavby poldru ovlivnila i komplikovaná a zdlouhavá dědická řízení u několika zemřelých vlastníků pozemků.

Zdárné ukončení majetkoprávního vypořádání, které zajišťuje objednatel, je základním a nezbytným podkladem pro dokončení III. etapy spočívající v získání potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160077 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 28. 04. 2017

V HK dne 25. 4. 2017

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

.....
za zhotovitele
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

SINDLAR s.r.o.
Ia Erně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: C226003236 -03